

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS

Darba aizsardzības plāns ir darbu organizēšanas projekta „**Būvju nojaukšana Smilšu ielā 8, Vangažos, Inčukalna novadā**” sastāvdaļa.

Tas sagatavots atbilstoši Latvijas Republikas 2003.gada 25.februāra MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un informē būvniecības dalībniekus ar nepieciešamo informāciju par darba aizsardzību.

Būvlaukumam blakus esošo zemes gabalu izmantošana:

Nepieciešamo aprīkojumu (strādnieku konteineri, mobilās pārvietojamās tualeti un t. t.) novietot uz brīvā teritorijā pretī demontējamajai ēkai.

Darba laikā nodrošināt piekļuvi objektiem, kuri atrodas blakus esošā zemes gabalā.

Virszemes un pazemes inženierkomunikācijas:

Pirms demontāžas darbu sākumā atvienot demontējamās būves no ūdensapgādes, elektroapgādes un gāzapgādes. Gāzesvada atvienošana ir maksas pakalpojums atbilstoši AS "Latvijas Gāze" cenrādīm.

Aizsargāt esošo inženiertīklu pret mehāniskiem bojājumiem (sk. lapu DOP-1) demontāžas laikā.

Satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi:

Kravu transporta kustību organizēt saskaņā ar shēmām, norādītas rasējumos DOP-2.

Demontāžas izpildes gaitā nodrošināt Inčukalna novada saistošo noteikumu ievērošanu, t.sk. attiecībā uz pilsētas ielu piesārņošanu no transportlīdzekļu kravām vai dubļiem no transportlīdzekļu riteņiem.

Specifiski darba aizsardzības pasākumi:

Visus būvgruzus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi (arī azbestu saturošus atkritumus), apglabāt atbilstoši MK noteikumiem Nr.485 21.06.2011. „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” un MK noteikumiem Nr.852 12.10.2004. „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”.

Demontāžas laikā būvdarbu vadītāja pienākumos ietilpst sekošana būves nesošo elementus tehniskajam stāvoklim. Konstrukciju nestabilitātes vai deformācijas gadījumā brīdināt strādniekus un apkārt esošo personālu. Pieņemt attiecīgus lēmumus par konstrukciju pagaidu nostiprināšanu

Grunts raksturojums:

Pamatņu grunts ir stabilas. Piesārņojums nav konstatēts.

Nojaucamo būvju tehniskā dokumentācija:

Attiecībā uz nojaucamajām būvēm būvprojekta risinājumi izstrādāti pamatojoties uz pasūtītāja iesniegto informāciju, inventarizācijas lietām, kā arī balstoties uz objekta apsekošanas un uzmērīšanas gaitā iegūtajiem datiem.

Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības pasākumi:

Riska faktori:

1. Darbs augstumā.

Darbus augstumā veikt saskaņā ar MK noteikumiem Nr.143 „Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”.

Attiecīgie darba aizsardzības pasākumi:

- atbilstoša darbinieku instruēšana, atpūtas paužu ievērošana;
- sekot, lai darba vietas tuvumā neatrasto nesaistītas personas;
- izmantot individuālos aizsardzības līdzekļus (respiratorus, aizsargķiveres, drošības jostas utt.);
- darbus augstumā veikt nelielā vājā un piemērotos laika apstākļos;
- lietojot sastatnes, darba klājam jābūt novietotam, ne zemāk kā 1,5 m zem jumta malas, un sastatnēm jābūt aprīkotām ar margām.

2. Autoceltņa un pacēlāju izvietošana un pārvietošana veicamo darbu zonā.

Celtnis novietojams tikai uz stingra pamata, konkrētajā objektā celtnis tiks novietots uz esošās betona grīdas un zem celtņa atbalsta izlicēm tiek novietotas slodzi izlīdzinošas kokmateriāla plāksnes. Kad celtņa stāvlaukums sagatavots, tas tiek saskaņots ar celtņa operatoru. Celtņa izmantošana var tikt uzsākta tikai pēc tā pilnīgas novietošanas un drošas pozīcijas nodrošināšanas.

3. Darbs esošo elektrokabeļu aizsargzonā.

Objektu atvienot no elektroapgādes tīkliem. Darbus paredzēts veikt esošas elektroietaisies elektrobīstamības zonā (atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1041). Elektroietaišu demontāžai norīkot atbilstoši kvalificētu vai apmācītu novērotāju.

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ, un nepieciešamā informācija par likumu un citu normatīvo aktu prasībām:

Riska faktori: demontāžas darbi.

Demontāžas laikā iespējama saskare ar azbesta vai azbestu saturošu materiālu putekļiem tādēļ īpaša uzmanība jāpievērš darba aizsardzības pasākumiem darbā ar azbestu.

Plānojot darbu, iespēju robežās nepieciešams samazināt ar azbestu strādājošo skaitu. Darba vietā aizliegts atrasties nepiederošām personām un citiem darbiniekiem, kuru darba uzdevumos neietilpst darbs ar azbestu.

Darba vieta jānorobežo, lai azbesta šķiedras nenokļūtu vietās, kur darbs ar azbestu nenotiek (darba vietās, iekārtās, ierīcēs, utt.).

Darba vietā ir aizliegts smēķēt.

Veicot azbestu saturošu materiālu demontāžu ieteicams lietot tādus mehāniskos palīgīdzekļus, kuri neizraisa azbesta šķiedru izdalīšanos darba vides gaisā, t.i. minētos materiālus nevajadzētu lauzt, urbt, zāgēt drupināt, utt. Darba vietas ventilācijai ieteicams izmantot rūpniecisko putekļu sūcēju un mitrās uzkopšanas metodes.

Darbinieku drošību un veselību aizsargāt gan ar kolektīvajiem (piem. vispārējā un vietējā ventilācija), gan individuālie aizsardzības līdzekļiem (piem., preputekļu aizsargmaskas, aizsargapģērbs, u.c.). Beidzot darbu, ieteicams darba apģērbu rūpīgi notīrīt ar putekļu sūcēju.

Drošības zīmes, kas jāizvieto vietās, kur notiek darbs ar azbestu:



6.4. "Jālieto respirators"



6.5. "Jālieto darba apavi"



6.6. "Jālieto aizsargcimdi"



6.7. "Jālieto aizsargkostīms"



4.9. "Vispārīga bīstamība"



4.18. "Kaitīga vai kairinoša viela"



2.1. "Nesmēķēt"



2.6. "Nepiederošām personām ieeja aizliegta"

Azbesta atkritumus ieteicams iepakot prolipropilēna materiāla maisos (Big Bag) un nekavējoties, vai vēlākais attiecīgā darba posma beigās tos atbilstoši noformētā un slēgtā iepakojumā nodot utilizēšanai saskaņā MK noteikumiem Nr.485 21.06.2011. „Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība” un MK noteikumiem Nr.852 12.10.2004. „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”.

Piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automašīnām:

Ugunsdzēsības automašīnu kustības shēmas sk. lapās DOP-2.

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem:

Pirms būvdarbu uzsākšanas galvenā būvuzņēmēja pārstāvis (atbildīgais būvdarbu vadītājs) nodod darba vides risku novērtējumu darbuzņēmējam iepazīšanai. Šis darba vides risku novērtējums ir pamats darbuzņēmēja veicamo darbu vides risku novērtēšanā. Darbuzņēmējs izstrādā darba drošības instrukcijas, pamatojoties uz pašu veikto darbu vides risku novērtējumu.

Nav pieļaujama darbinieku instruēšana pēc dažādām darba drošības instrukcijām, kas regulētu darba kārtības noteikumus būvlaukumā. Pirmās palīdzības aptieciņa glabājama darbuzņēmēja strādnieku vagoniņā (pagaidu būvē). Par aptieciņas atrašanās vietu jāinformē visi objekta darbinieki, kā arī būvlaukuma apmeklētāji.

Pirms darbuzņēmējam sākt sagatavošanas darbus objektā:

- jānorīko darbuzņēmēja atbildīgais darbu vadītājs;
- visi darbinieki ir jāinstruē darba aizsardzības jautājumos un ugunsdrošības jomā darba vietā;
- jāveic apmācība darbā ar ugunsdzēsamajiem aparātiem, pareizi izvēloties to nepieciešamo tipu (elektroiekārtu aizdegšanās gadījumā lietot ogļskābes ugunsdzēsamos aparātus). Darba devējam, nepieciešamības gadījumā, jāveic praktiska apmācība ugunsdzēsamo aparātu lietošanā.

Par darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības, kā arī veselībai nekaitīgo darba apstākļu nodrošināšanu objektā kopumā atbild atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuru ar rīkojumu uz objektu nozīmē galvenā būvuzņēmēja paraksttiesīga persona.

Par darba drošības un aizsardzības, ugunsdrošības, kā arī veselībai nekaitīgo darba apstākļu nodrošinājuma kontroli, koordināciju un, nepieciešamības gadījumos, būvniecības dalībnieku informēšanu par izveidojušos situāciju atbild darba drošības koordinators (darba aizsardzības koordinators projekta izpildes posmā), kuru ar rīkojumu uz objektu nozīmē pasūtītājs vai pasūtītāja norīkots projektu vadītājs.

Nodrošināt iknedēļas darba drošības sapulces un būvobjekta apgaitu, par atbildīgo to organizēšanā nozīmējot darba drošības koordinatoru, ar atbildīgā būvdarbu vadītāja piedalīšanos, aicinot darbuzņēmēju atbildīgos darbu vadītājus.

Par visiem pārkāpumiem darba drošības koordinatoram ir pienākums brīdināt atbildīgo būvdarbu vadītāju un būvuzraugu. Darba drošības apgaitas lapā ir norādāmi pārkāpumu vai neatbilstību novēršanas termiņi. Norāde nekavējoties novērst pārkāpumu vai neatbilstību nozīmē būvdarbu pārtraukšanu līdz atbilstoši pārkāpumi vai neatbilstības tiks novērsti.

Nav pieļaujama būvniecības dalībnieku būvobjekta apmeklēšana, kā arī strādnieku (darba ņēmēju) pielaišana pie darba, ja tie nav veikuši obligāto veselības pārbaudi atbilstoši ieņemamajam amatam un veicamajiem pienākumiem būvobjektā, kā arī nav instruēti darba drošības un aizsardzības jautājumos.

Daļas vadītāja

Nina Koroļova (Sert. Nr. 10-0468)